

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
PROVINCIA DI CHIETI

AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.
Ing. AMANDA GIACCHETTI

DETERMINAZIONE in data 19-04-2021

n°65

Oggetto: **INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE DELL'APPALTATORE. IMPRESA: TRAVAGLINI DOMENICO DI ROCCASCALEGNA (CH). CUP: I72G19000320001. CIG: 8079455130.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al n° d'ord. **262** dal **20-04-2021**, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Torrevicchia Teatina, li **20-04-2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA,
URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI

VISTO in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Torrevicchia Teatina, li **19-04-2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Fernando De Mattheis

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

che la presente determinazione diventa esecutiva:

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, fin dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio.

Torrevicchia Teatina, li **19-04-2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA,
URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
PROVINCIA DI CHIETI

AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.

DETERMINAZIONE in data 19-04-2021

n°65

Responsabile dell'AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.: Ing. AMANDA GIACCHETTI

Oggetto: **INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE DELL'APPALTATORE. IMPRESA: TRAVAGLINI DOMENICO DI ROCCASCALEGNA (CH). CUP: I72G19000320001. CIG: 8079455130.**

La sottoscritta Amanda Ing. Giacchetti, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Torrevicchia Teatina sulla base del Decreto Sindacale n. 5 del 21.05.2019,

Premesso:

- **Che**, nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del 10 luglio del MISE che disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 34;
- **Che**, coerentemente con le finalità del finanziamento, questo Ente ha deciso di utilizzare il contributo concesso per la realizzazione di interventi di estensione dell'impianto di pubblica illuminazione con tecnologia efficiente e di risparmio energetico presso la palestra comunale, con installazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione delle lampade interne con elementi a led;
- **Che**, con Determinazione dell'Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici n. 61 del 14.10.2019, è stato conferito l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli **INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE** all'Ing. Angiolino COLASANTE, con studio tecnico in Via Bellini n. 24 - Chieti;

Visto il progetto, in un'unica fase esecutiva, degli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE (CUP: I72G19000320001), redatto dal tecnico incaricato in data 16.10.2019, depositato al protocollo comunale n. 8717 in data 17.10.2019 ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 17.10.2019, che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro economico:

A) SOMME a BASE D'APPALTO

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1) a corpo | / |
| 2) a misura | 35.561,41 € |
| 3) a corpo e misura | / |

4) in economia	/		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA		35.561,41 €	
5) eventuali lavori non soggetti a ribasso		<u>1.600,00 €</u>	
6) oneri Piani di secur. coordin. non soggetti ribasso		/	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)			37.161,41 €
a) indagini geologiche	/		
b) rilievi del sito	/		
c) lavori in economia	/		
01) Rilievi, accertamenti, indagini		/	
a) alla rete di energia elettrica	/		
b) alla rete telefonica	/		
c) altro	/		
02) Allacciamento a pubblici servizi		800,00 €	
03) Imprevisti IVA inclusa		159,71 €	
a) espropriazione terreni	/		
b) altro	/		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)		/	
a) occupazione terreni	/		
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti	/		
05) Occupazione aree (da piano particellare)		/	
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (transazioni/accordi bonari)		/	
07) Compenso incentivante		743,23 €	
a) onorari e spese	7.134,14 €		
b) contributo previdenziale (4%)	<u>285,37 €</u>		
c) IVA su spese tecniche (22%)	/		
08) Spese tecniche		7.419,51 €	
a) onorari e spese	/		
b) contributo previdenziale (4%)	/		
c) IVA su spese di consulenza (22%)	/		
09) Spese per attività di consulenza o di supporto		/	
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		/	
11) Spese per pubblicità e notifiche		/	
12) Spese per opere d'arte		/	
a) analisi di laboratorio	/		
b) collaudo statico	/		
c) collaudo amministrativo	/		
d)	/		
e) contributo previdenziale (4%)	/		
f) IVA su spese di analisi e collaudi (22%)	/		
13) Spese per analisi e collaudi		/	
14) IVA su lavori all'aliquota del 10%		<u>3.716,14 €</u>	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			<u>12.838,59 €</u>
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			50.000,00 €

Dato atto:

- **Che**, con Determinazione dell'Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici n. 67 del 28.10.2019, l'esecuzione dei lavori è stata affidata all'Impresa **TRAVAGLINI DOMENICO**, con sede in Via Fondo Valle Alento n. 70 - Roccascalegna (CH), c.f. TRVDNC59S22H442C P.IVA 01237030695, per l'importo di **€ 36.699,11** (di cui € 35.099,11 per lavori ed € 1.600,00 per costi della sicurezza) oltre I.V.A. al 10% e lavori migliorativi consistenti nell'installazione di n. 1 palo fotovoltaico aggiuntivo;
- **Che**, a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico dell'intervento è stato rimodulato nella maniera che segue:

A.1.1) IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta dell'1,30%		35.099,11 €	
A.1.2) Oneri/costi/lavori della sicurezza non soggetti a ribasso		<u>1.600,00 €</u>	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1.1+A.1.2)			36.699,11 €
a) indagini geologiche	/		
b) rilievi del sito	/		
c) lavori in economia	/		

01) Rilievi, accertamenti, indagini	/	/	
a) alla rete di energia elettrica	/		
b) alla rete telefonica	/		
c) altro	/		
02) Allacciamento a pubblici servizi		800,00 €	
03) Imprevisti IVA inclusa		159,71 €	
a) espropriazione terreni	/		
b) altro	/		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)		/	
a) occupazione terreni	/		
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti	/		
05) Occupazione aree (da piano particellare)		/	
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (transazioni/accordi bonari)		/	
07) Compenso incentivante		743,23 €	
a) onorari e spese	7.134,14 €		
b) contributo previdenziale (4%)	<u>285,37 €</u>		
c) IVA su spese tecniche (22%)	/		
08) Spese tecniche		7.419,51 €	
a) onorari e spese	/		
b) contributo previdenziale (4%)	/		
c) IVA su spese di consulenza (22%)	/		
09) Spese per attività di consulenza o di supporto		/	
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		/	
11) Spese per pubblicità e notifiche		/	
12) Spese per opere d'arte		/	
a) analisi di laboratorio	/		
b) collaudo statico	/		
c) collaudo amministrativo	/		
d)	/		
e) contributo previdenziale (4%)	/		
f) IVA su spese di analisi e collaudi (22%)	/		
13) Spese per analisi e collaudi		/	
14) IVA su lavori all'aliquota del 10%		<u>3.669,91 €</u>	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			<u>12.792,36 €</u>
TOTALE IMPORTO POST AGGIUDICAZIONE (A.2+B)			49.491,47 €
ECONOMIE DI GARA			508,53 €

Vista la lettera commerciale regolante i rapporti tra il Comune committente e la Ditta affidataria, prot. n. 9036 del 29.10.2019, sottoscritta per accettazione dall'Appaltatore e ritrasmessa in pari data al prot. n. 9046;

Visto che i lavori hanno avuto inizio in data 30.10.2019, come si evince dal verbale depositato al protocollo comunale n. 9104 in pari data;

Visto che, con Determinazione dell'Area Tecnica n. 64 in data 20.04.2020:

- è stata approvata la documentazione contabile relativa al **1° Stato di Avanzamento Lavori**, redatta dal D.L., Ing. Angiolino COLASANTE, in data 27.01.2020, depositata al protocollo comunale n. 965 in data 30.01.2020 e firmata senza riserve dall'Appaltatore, dalla quale si evince che, a tutto il 27.01.2020, l'Impresa TRAVAGLINI DOMENICO ha eseguito lavori per l'importo complessivo netto di **€ 18.527,78** oltre **€ 1.600,00** per costi della sicurezza e I.V.A. come per legge;
- è stato approvato il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 27.01.2020, dell'importo di **€ 20.000,00** oltre I.V.A. come per legge.
- è stata liquidata all'Impresa esecutrice la somma complessiva di **€ 22.000,00**, soggetta a *split payment*, a saldo fattura elettronica n. 14 in data 03.02.2020, per i lavori contabilizzati con il 1° S.A.L. e risultanti dal Certificato di pagamento n. 1;

Dato atto che, durante l'esecuzione delle lavorazioni, il Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di una Perizia di Variante in corso d'opera, al fine di apportare

alcune modifiche al progetto esecutivo approvato e appaltato, inerenti aspetti di dettaglio, non sostanziali e finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

Vista la **Perizia di Variante**, redatta dall'Ing. COLASANTE in data 04.06.2020, depositata, nella sua versione definitiva, al protocollo comunale n. 8912 in data 17.10.2020 ed approvata con Determinazione dell'Area Tecnica n. 195 in data 17.10.2020, con il seguente quadro economico di spesa:

A.1.1) IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta dell'1,30%	35.369,15 €	
A.1.2) Oneri/costi/lavori della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>1.600,00 €</u>	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1.1+A.1.2)		36.969,15 €
a) indagini geologiche	/	
b) rilievi del sito	/	
c) lavori in economia	/	
01) Rilievi, accertamenti, indagini	/	
a) alla rete di energia elettrica	/	
b) alla rete telefonica	/	
c) altro	/	
02) Allacciamento a pubblici servizi	/	
03) Imprevisti IVA inclusa	0,77 €	
a) espropriazione terreni	/	
b) altro	/	
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	/	
a) occupazione terreni	/	
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti	/	
05) Occupazione aree (da piano particellare)	/	
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (transazioni/accordi bonari)	/	
07) Compenso incentivante	374,59 €	
a) onorari e spese	7.134,14 €	
b) contributo previdenziale (4%)	285,37 €	
c) IVA su spese tecniche (22%)	<u>1.030,53 €</u>	
08) Spese tecniche	8.450,04 €	
a) onorari e spese	/	
b) contributo previdenziale (4%)	/	
c) IVA su spese di consulenza (22%)	/	
09) Spese per attività di consulenza o di supporto	/	
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	/	
11) Spese per pubblicità e notifiche	/	
12) Spese per opere d'arte	/	
a) analisi di laboratorio	/	
b) collaudo statico	/	
c) collaudo amministrativo	/	
d)	/	
e) contributo previdenziale (4%)	/	
f) IVA su spese di analisi e collaudi (22%)	/	
13) Spese per analisi e collaudi	/	
14) IVA su lavori all'aliquota del 10%	3.696,92 €	
15) Economie di gara	<u>508,53 €</u>	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		<u>13.030,85 €</u>
TOTALE IMPORTO (A.2+B)		50.000,00 €

Dato atto che l'Appaltatore ha sottoscritto, senza riserve, lo schema di Atto di sottomissione allegato alla citata Perizia;

Visto che i lavori risultano ultimati in data 05.11.2020;

Vista la documentazione contabile relativa allo **Stato Finale**, redatta dal D.L., Ing. Angiolino COLASANTE, in data 23.11.2020 e depositata al protocollo comunale n. 11358 in data 30.12.2020, dalla quale si evince che, a tutto il 05.11.2020, l'Impresa TRAVAGLINI DOMENTICO ha eseguito lavori e sostenuto oneri per l'importo complessivo netto di **€ 36.948,34** oltre I.V.A. come per legge;

Visto il **Certificato di Regolare Esecuzione**, redatto dall'Ing. COLASANTE in data 28.11.2020 e depositato al protocollo comunale n. 11358 in data 30.12.2020, dal quale si rileva che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, e che, detraendo l'acconto già corrisposto, resta il credito dell'Impresa di **€ 16.948,34** oltre I.V.A. al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 26, emessa dalla Ditta TRAVAGLINI DOMENTICO in data 26.02.2021 e pervenuta, tramite il sistema di interscambio, al protocollo comunale n. 2042 in pari data, dell'importo complessivo di **€ 18.643,17**, di cui € 16.948,34 quale imponibile ed € 1.694,83 per I.V.A. al 10% soggetta a *split payment*;

Visto che la pubblicazione dell'avviso ai creditori, previsto dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, non è stata necessaria in quanto le opere hanno interessato proprietà comunali e non sono stati arrecati danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori;

Visto che non risulta a questo Ufficio che l'Appaltatore abbia ceduto parte dei propri crediti in favore di terzi;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. INAIL_26365932, con scadenza validità a tutto il 26.06.2021;

Tenuto conto che, a seguito dell'emergenza da Covid-19, è stata disposta la sospensione, fino al 30 aprile 2021, delle verifiche di inadempimento nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973;

Ritenuta la suddetta documentazione meritevole di approvazione e di liquidazione;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti ancora in vigore;
- la restante normativa vigente in materia;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Finale degli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE**, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Angiolino COLASANTE, in data 23.11.2020 e depositata al protocollo comunale n. 11358 in data 30.12.2020, dalla quale si evince che, a tutto il 05.11.2020, l'Impresa TRAVAGLINI DOMENTICO ha eseguito lavori e sostenuto oneri per l'importo complessivo netto di **€ 36.948,34** oltre I.V.A. come per legge.
3. **Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione**, redatto dall'Ing. COLASANTE in data 28.11.2020 e depositato al protocollo comunale n. 11358 in data 30.12.2020, dal quale si rileva che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, e che, detraendo l'acconto già corrisposto con il 1° SAL, resta il credito dell'Impresa di **€ 16.948,34** oltre I.V.A. al 10%.
4. **Liquidare e pagare all'Impresa TRAVAGLINI DOMENICO**, con sede in Via Fondo Valle Alento n. 70 - Roccascalegna (CH), c.f. TRVDNC59S22H442C, P.IVA 01237030695, **la somma complessiva di € 18.643,17**, soggetta a *split payment*, a

saldo della fattura elettronica n. 26 in data 26.02.2021, quale credito risultante dal CRE.

5. Dare atto che gli INTERVENTI DI ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA EFFICIENTE E DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE risultano finanziati con contributo ex articolo 30, comma 1, Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 34, la cui spesa trova imputazione sul codice 06.01-2.02.01.09.016 - cap. 9817 del Bilancio 2021/2023 in corso di approvazione – gestione residui.
6. Dare atto che il presente pagamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., per cui si riportano di seguito il CUP ed il CIG:

CUP: I72G19000320001;

CIG: 8079455130.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI