

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
PROVINCIA DI CHIETI

AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.
Ing. AMANDA GIACCHETTI

DETERMINAZIONE in data 29-12-2022

n°239

Oggetto: **LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE DELL'IMPRESA INNOVA S.R.L. DI GUARDIAGRELE. CUP: I71B21003640001. CIG: 8940073D9D.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al n° d'ord. **1039** dal **30-12-2022**, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Torrevicchia Teatina, li **30-12-2022**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA,
URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI

VISTO in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Torrevicchia Teatina, li **29-12-2022**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Fernando De Mattheis

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

che la presente determinazione diventa esecutiva:

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, fin dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio.

Torrevicchia Teatina, li **29-12-2022**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA,
URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

PROVINCIA DI CHIETI

AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.

DETERMINAZIONE in data 29-12-2022

n°239

Responsabile dell'AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.: Ing. AMANDA GIACCHETTI

Oggetto: **LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO IN FAVORE DELL'IMPRESA INNOVA S.R.L. DI GUARDIAGRELE. CUP: I71B21003640001. CIG: 8940073D9D.**

La sottoscritta Amanda Ing. Giacchetti, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Torrevecchia Teatina sulla base del Decreto Sindacale n. 5 del 21.05.2019,

Premesso:

- **Che**, con l'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019, sono stati concessi a tutti i Comuni contribuiti per interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024;
- **Che**, con Decreto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20.11.2020, sono stati assegnati contributi aggiuntivi per l'anno 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- **Che**, in funzione del numero degli abitanti, per l'annualità 2021 è stato complessivamente assegnato a questo Comune (con popolazione minore o uguale a 5.000 abitanti) il finanziamento di **€ 100.000,00**;
- **Che**, coerentemente con le finalità del finanziamento, questo Ente ha deciso di utilizzare il contributo concesso per l'installazione di pensiline fotovoltaiche nel parcheggio al servizio del Centro Urbano di Torrevecchia nonché per l'efficientamento di alcuni tratti di illuminazione pubblica con tecnologia LED;
- **Che**, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 158/2021, è stato conferito alla Società di Ingegneria **LANDBAU S.R.L.**, con studio tecnico in Via Francesco e Luigi Vicoli n. 11 – Chieti, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei **LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA** ed è stata impegnata a tale scopo la somma di **€ 14.010,15** oltre contributi previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22%, per un totale di **€ 17.776,08**;
- **Che** la società **LANDBAU S.R.L.** ha sottoscritto il disciplinare d'incarico in data 10.09.2021 ed ha individuato, quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, l'Arch. Gianluca MEZZANOTTE;

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA (CUP: I71B21003640001), redatto dalla Società incaricata, depositato al protocollo comunale n. 8008 e n. 8010 in data 13.09.2021 ed

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 13.09.2021, che prevede una spesa complessiva di € 100.000,00, suddivisa secondo il seguente quadro economico:

A)	Lavori		
a1)	Importo complessivo dei lavori da eseguirsi a corpo e misura	€	72.600,00
a2)	Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza, (costi speciali) non soggetto a ribasso d'asta	€	726,00
	Totale lavori	€	73.326,00
B)	Somme a disposizione		
b1)	Spese tecniche e generali	€	14.010,15
b2)	Contributo Cassa CNPAIA (4%)	€	560,41
b3)	I.V.A. 22% su voci b1, b2 e a2	€	3.205,52
b4)	I.V.A. 10% sui lavori a base d'asta	€	7.332,60
	Totale a disposizione	€	25.108,68
C)	Costi accessori		
c1)	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (2%)	€	1.466,52
c2)	Contributo A.N.AC.	€	30,00
c3)	Imprevisti	€	68,80
	Totale costi accessori	€	1.565,32
	TOTALE investimento	€	100.000,00

Visto:

- **Che**, con Determinazione dell'Area Tecnica n. 177 del 15.10.2021, l'esecuzione dei lavori è stata appaltata all'operatore economico **INNOVA S.R.L.**, con sede legale in Via Marrucina n. 198 - Guardiagrele (CH), P. IVA 02532100696, sulla base dell'offerta economica depositata al prot. n. 9201 in data 14.10.2021, per la somma di **€ 72.600,00**, di cui € 71.874,00 per lavori al netto del ribasso dell'1,000% ed € 726,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10%, per un totale di **€ 79.860,00**;
- **Che**, per tener conto delle risultanze della procedura di affidamento, con la citata Determinazione n. 177/2021 il quadro economico di progetto è stato così rimodulato:

A)	Lavori		
a1)	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta dell'1,000%	€	71.874,00
a2)	Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza, (costi speciali) non soggetto a ribasso d'asta	€	726,00
	Totale lavori	€	72.600,00
B)	Somme a disposizione		
b1)	Spese tecniche e generali	€	14.010,15
b2)	Contributo Cassa CNPAIA (4%)	€	560,41
b3)	I.V.A. 22% su voci b1, b2 e a2	€	3.205,52
b4)	I.V.A. 10% sui lavori	€	7.260,00
	Totale a disposizione	€	25.036,08
C)	Costi accessori		
c1)	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (2%)	€	1.466,52
c2)	Contributo A.N.AC.	€	30,00
c3)	Imprevisti	€	68,80
	Totale costi accessori	€	1.565,32
D)	Economie di gara	€	798,60
	TOTALE investimento	€	100.000,00

- **Che** i lavori hanno avuto inizio in data 15.10.2021, come si evince dal verbale depositato al protocollo comunale n. 9223 in pari data;

- **Che** il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 18.01.2022, rep. n. 01/2022, registrato in data 20.01.2022 al n. 277, serie 1T;
- **Che**, con Determinazione dell'Area Tecnica n. 229 in data 28.12.2022, è stato conferito all'**Ing. Vitale VARRENTI**, con studio professionale in Via Montagna n. 1 – Archi (CH), c.f. VRR VTL 53R02 A367K, P. IVA 00335640694, l'incarico di **collaudatore strutturale**;
- **Che**, con Determinazione dell'Area Tecnica n. 231 in data 30.12.2021, è stato affidato al **Geol. Riccardo PETACCIA**, con studio professionale in Strada Mucci n. 69 – 66100 Chieti, c.f. PTCRCR80A11E243D, P.IVA 02322050697, l'incarico di redazione della Relazione geologica e sismica, propedeutica al deposito sismico ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 11 agosto 2011, come modificata dalla L.R. 8 del 4 marzo 2016 e s.m.i.;
- **Che**, con la citata Determinazione n. 231/2021, il quadro economico dell'intervento è stato aggiornato come segue:

A)	Lavori		
a1)	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta dell'1,000%	€	71.874,00
a2)	Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza, (costi speciali) non soggetto a ribasso d'asta	€	726,00
	Totale lavori	€	72.600,00
B)	Somme a disposizione		
b1)	Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza)	€	14.010,15
b2)	Contributo Cassa CNPAIA (4%)	€	560,41
b3)	I.V.A. 22% su voci b1e b2	€	3.205,52
b4)	I.V.A. 10% sui lavori	€	7.260,00
	Totale a disposizione	€	25.036,08
C)	Costi accessori		
c1)	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.	€	228,76
c2)	Contributo A.N.AC.	€	30,00
c3)	Imprevisti e arrotondamento	€	/
c4)	Spesa per collaudo strutturale (compresi contributi previdenziali al 4%, esente IVA)	€	794,56
c5)	Spesa per redazione relazione geologica e sismica (compresi contributi previdenziali al 2% e bollo, esente IVA)	€	512,00
	Totale costi accessori	€	1.565,32
D)	Economie di gara	€	798,60
	TOTALE investimento	€	100.000,00

- **Che** il progetto strutturale è stato depositato presso il Servizio del Genio Civile Regionale – Ufficio di Chieti in data 07.01.2022, ID pratica n. 26/2022, ricevuta di deposito acquisita al protocollo comunale n. 192 in data 07.01.2022;
- **Che** i lavori risultano ultimati in data 31.03.2022, come si evince dal certificato depositato al protocollo comunale n. 3817 in data 01.04.2022;
- **Che** il Certificato di collaudo strutturale è stato depositato presso il Servizio del Genio Civile Regionale – Ufficio di Chieti con ID pratica n. 26/2022 ed è stato altresì acquisito al protocollo comunale n. 5679 in data 27.05.2022;
- **Che**, con Determinazione dell'Area Tecnica n. 170 in data 05.10.2022:
 - è stata approvata la documentazione contabile relativa al **1° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori**, redatta dal D.L., Arch. Gianluca MEZZANOTTE, in data 16.06.2022 e depositata al protocollo comunale n. 9410 in data 26.09.2022, firmata senza riserve dall'Appaltatore, dalla quale si evince che, a tutto il

31.03.2022, l'Impresa INNOVA S.R.L. ha eseguito lavori e sostenuto oneri per l'importo complessivo netto di € 72.600,00 oltre I.V.A. come per legge;

- è stato approvato il **Certificato di pagamento n. 1** in data 27.09.2022, dell'importo di € 72.237,00 oltre I.V.A. come per legge;
- è stata liquidata all'Impresa INNOVA S.R.L. la somma complessiva di € 79.460,70, soggetta a *split payment*, a saldo fattura elettronica n. 222/2022 in data 27.09.2022, per i lavori contabilizzati con il 1° ed ultimo S.A.L. e risultanti dal Certificato di pagamento n. 1;

Vista la **documentazione contabile** relativa allo **Stato Finale**, redatta dal D.L., Arch. Gianluca MEZZANOTTE, ed acquisita al protocollo comunale n. 12395 in data 29.12.2022, dalla quale si evince che, **a tutto il 31.03.2022**, l'Impresa INNOVA S.R.L. ha eseguito lavori e sostenuto oneri per l'importo complessivo netto di € 72.600,00 oltre I.V.A. come per legge;

Visto il **Certificato di Regolare Esecuzione**, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. G. MEZZANOTTE, e depositato al protocollo comunale n. 12395 in data 29.12.2022, dal quale si rileva che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali, in conformità al progetto approvato, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- le opere contrattuali sono state regolarmente eseguite per l'importo complessivo netto di € 72.600,00 (di cui € 726,00 per oneri della sicurezza);
- detraendo l'acconto corrisposto con il 1° SAL, pari ad € 72.237,00, resta il credito dell'Impresa di € 363,00 oltre I.V.A. al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 312/2022, emessa dalla Ditta INNOVA S.R.L. in data 27.12.2022 ed acquisita al protocollo comunale n. 12344 del 28.12.2022, dell'importo complessivo di € 399,30, di cui € 363,00 quale imponibile ed € 36,30 per I.V.A. al 10%, soggetta a *split payment*;

Visto che la pubblicazione dell'avviso ai creditori, prevista dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, non si è resa necessaria in quanto le opere hanno interessato proprietà comunali e non sono stati arrecati danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori;

Visto che non risulta a questo Ufficio che l'Appaltatore abbia ceduto parte dei propri crediti in favore di terzi;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico, così come desumibile dal DURC prot. INPS_33551831, con scadenza validità a tutto il 13.03.2023;

Visto che, essendo l'imponibile in fattura inferiore ad € 5.000,00, non occorre effettuare la verifica sul sito informatico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi del comma 986 della Legge n. 205/2017;

Ritenuta la suddetta documentazione meritevole di approvazione e di liquidazione;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;
- il Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la restante normativa vigente in materia;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituiscono motivazione.
2. **Approvare la documentazione contabile relativa Stato Finale dei LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE NEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL CENTRO URBANO DI TORREVECCHIA**, redatta dal D.L., Arch. Gianluca MEZZANOTTE, e depositata al protocollo comunale n. 12395 in data 29.12.2022, firmata senza riserve dall'Appaltatore, dalla quale si evince che, **a tutto il 31.03.2022**, l'Impresa INNOVA S.R.L. ha eseguito lavori e sostenuto oneri per l'importo complessivo netto di **€ 72.600,00** oltre I.V.A. come per legge.
3. **Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione**, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. G. MEZZANOTTE, e depositato al protocollo comunale n. 12395 in data 29.12.2022, dal quale si rileva che:
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali, in conformità al progetto approvato, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
 - le opere contrattuali sono state regolarmente eseguite per l'importo complessivo netto di **€ 72.600,00** (di cui **€ 726,00** per oneri della sicurezza);
 - detraendo l'acconto corrisposto con il 1° SAL, pari ad **€ 72.237,00**, resta il credito dell'Impresa di **€ 363,00** oltre I.V.A. al 10%.
4. **Liquidare e pagare all'Impresa INNOVA S.R.L.**, con sede legale in Via Marrucina n. 198 - Guardiagrele (CH), P. IVA 02532100696, **la somma complessiva di € 399,30**, soggetta a *split payment*, a saldo fattura elettronica n. 312/2022 in data 27.12.2022, quale credito risultante dal CRE.
5. Dare atto che l'opera risulta finanziata con contributo Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 29, integrato con Decreto del Ministero dell'interno dell'11 novembre 2020, con imputazione della relativa spesa sul codice 10.05-2.02.01.04.002 - cap. 9831 del Bilancio 2022/2024.
6. Dare atto che l'incarico in argomento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., per cui si riportano di seguito il CUP ed il CIG:
CUP: I71B21003640001;
CIG: 8940073D9D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA, URBANISTICA E LL.PP.
F.to Ing. AMANDA GIACCHETTI